



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Conveniente: Lar do Menor de Carapicuíba

Nº do TERMO DE COLABORAÇÃO FUMCAD

Projeto: REFORMA

Período: **abril-22**

FÍSICO-FINANCEIRO

| Meta | Etapa/Fase | Descrição | No período | | Até período | |
|------|------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Programado | Executado | Programado | Executado |
| 1 | 1.1 | Pintura | R\$ 3.467,91 | R\$ 0,00 | R\$ 13.871,64 | R\$ 0,00 |
| 1 | 1.2 | Obras e Instalações | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 28.884,50 |
| 1 | 1.3 | Pequenas Reformas | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 1 | 1.4 | Serviços de Análise laboratorial de água | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.233,63 |
| 2 | 2.1 | Materiais para Construção /Pintura | R\$ 230,21 | R\$ 1.558,00 | R\$ 920,84 | R\$ 5.484,26 |
| | | | R\$ 3.698,13 | R\$ 1.558,00 | R\$ 14.792,48 | R\$ 36.602,39 |
| | | | | | | |

Ana Rita Nascimento
Responsável pela prestação de Contas

Enio Francisco Santos
Presidente da Entidade