



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Conveniente: Lar do Menor de Carapicuíba

Nº do TERMO DE COLABORAÇÃO FUNCAD

Projeto: REFORMA

Período: janeiro-22

### FÍSICO-FINANCEIRO

Meta	Etapa/Fase	Descrição	No período		Até período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	1.1	Pintura	R\$ 3.467,91	R\$ 0,00	R\$ 3.467,91	R\$ 0,00
1	1.2	Obras e Instalações		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.704,50
1	1.3	Pequenas Reformas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	1.4	Serviços de Análise laboratorial de água		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	2.1	Materiais para Construção /Pintura	R\$ 230,21	R\$ 856,67	R\$ 230,21	R\$ 856,67
			R\$ 3.698,13	R\$ 856,67	R\$ 3.698,12	R\$ 29.561,17

**Ana Rita Nascimento**  
Responsável pela prestação de Contas

**Enio Francisco Santos**  
Presidente da Entidade