



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Conveniente: Lar do Menor de Carapicuíba

Nº do TERMO DE COLABORAÇÃO FUMCAD

Projeto: REFORMA

Período: **fevereiro-22**

### FÍSICO-FINANCEIRO

Meta	Etapa/Fase	Descrição	No período		Até período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	1.1	Pintura	R\$ 3.467,91	R\$ 0,00	R\$ 6.935,82	R\$ 0,00
1	1.2	Obras e Instalações		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.704,50
1	1.3	Pequenas Reformas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	1.4	Serviços de Análise laboratorial de água		R\$ 2.233,63	R\$ 0,00	R\$ 2.233,63
2	2.1	Materiais para Construção /Pintura	R\$ 230,21	R\$ 729,68	R\$ 460,42	R\$ 1.586,35
			<b>R\$ 3.698,13</b>	<b>R\$ 2.963,31</b>	<b>R\$ 7.396,24</b>	<b>R\$ 32.524,48</b>

**Ana Rita Nascimento**  
Responsável pela prestação de Contas

**Enio Francisco Santos**  
Presidente da Entidade