



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Conveniente: Lar do Menor de Carapicuíba

Nº do TERMO DE COLABORAÇÃO FUMCAD

Projeto: REFORMA

Período: **julho-22**

FÍSICO-FINANCEIRO

Meta	Etapa/Fase	Descrição	No período		Até período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	1.1	Pintura	R\$ 3.467,91	R\$ 0,00	R\$ 20.807,46	R\$ 0,00
1	1.2	Obras e Instalações		R\$ 2.575,01	R\$ 0,00	R\$ 31.459,51
1	1.3	Pequenas Reformas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	1.4	Serviços de Análise laboratorial de água		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.233,63
2	2.1	Materiais para Construção /Pintura	R\$ 230,21	R\$ 0,00	R\$ 1.381,26	R\$ 5.530,16
			R\$ 3.698,13	R\$ 2.575,01	R\$ 22.188,72	R\$ 39.223,30

Ana Rita Nascimento
Responsável pela prestação de Contas

Enio Francisco Santos
Presidente da Entidade