



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Conveniente: Lar do Menor de Carapicuíba

Nº do TERMO DE COLABORAÇÃO FUMCAD

Projeto: REFORMA

Período: **maio-22**

FÍSICO-FINANCEIRO

Meta	Etapa/Fase	Descrição	No período		Até período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	1.1	Pintura	R\$ 3.467,91	R\$ 0,00	R\$ 17.339,55	R\$ 0,00
1	1.2	Obras e Instalações		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.884,50
1	1.3	Pequenas Reformas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	1.4	Serviços de Análise laboratorial de água		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.233,63
2	2.1	Materiais para Construção /Pintura	R\$ 230,21	R\$ 45,90	R\$ 1.151,05	R\$ 5.530,16
				R\$ 45,90	R\$ 18.490,60	R\$ 36.648,29

Ana Rita Nascimento
Responsável pela prestação de Contas

Enio Francisco Santos
Presidente da Entidade