



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Conveniente: Lar do Menor de Carapicuíba

Nº do TERMO DE COLABORAÇÃO 001/CMDCA/2020

Projeto: REFORMA

Período: novembro-22

### FÍSICO-FINANCEIRO

Meta	Etapa/Fase	Descrição	No período		Até período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	1.1	Pintura	R\$ 3.467,91	R\$ 0,00	R\$ 55.486,56	R\$ 0,00
1	1.2	Obras e Instalações		R\$ 19.946,37	R\$ 0,00	R\$ 51.405,88
1	1.3	Pequenas Reformas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	1.4	Serviços de Análise laboratorial de água		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.233,63
2	2.1	Materiais para Construção /Pintura	R\$ 230,21	R\$ 0,00	R\$ 3.683,36	R\$ 5.530,16
			R\$ 3.698,13	R\$ 19.946,37	R\$ 59.169,92	R\$ 59.169,67

**Ana Rita Nascimento**  
Responsável pela prestação de Contas

**Enio Francisco Santos**  
Presidente da Entidade